

Kivitelezési szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről

Tiszaföldvár Város Önkormányzata

5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zsilinszky út 2.

Telefon: +36 56 470-017

Fax: +36 56 470-001

E-mail: polgarmester@tiszafoldvar.hu

aláírásra jogosult hivatalos képviselő(k): Hegedűs István polgármester
mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**) másrészről

Stílusterv Kft.

5000 Szolnok, Baross u. 41/a.

telefon: +36 20 917-2043

fax: +36 56 789-633

e-mail: stilsterv@gmail.com

adószám: 12598135-2-16

cégjegyzékszám: 16-09-006303

számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.

pénzforgalmi számlaszám: 12050002-01536504-00100009

nyilvántartási száma¹: 34A2759

képviselésében eljár: Boros Béla

cím: 5000 Szolnok, Baross u. 41/a.

telefon: +36 20 917-2043

fax: +36 56 789-633

mint kivitelező (a továbbiakban: **Kivitelező**) között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés módosítás tárgya

1.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, a nyílt eljárás szabályainak megfelelő alkalmazásával. A közbeszerzési eljárás elnevezése: „**Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése**”. A közbeszerzési eljárás nyertese a Kivitelező lett. A közbeszerzési eljárás dokumentumai (különösen: az eljárást megindító felhívás, az ajánlati dokumentáció, Kivitelező ajánlata) alapján 2018. május 28. napján került sor a szerződés megkötésére. **Szerződő Felek a kivitelezési szerződés 7.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:**

Eredeti szöveg: „A szerződés teljesítésének végső határideje: 2018. október 25.”

1.2. A szerződés 7.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A szerződés teljesítésének végső határideje: 2018. november 30.”

1.3. Jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján került módosításra. A módosításra figyelemmel Kivitelező csatolja a módosított pénzügyi-műszaki ütemtervet.

1.4. A szerződés módosításának indokolása:

A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítésének kivitelezése kapcsán a hőszivattyús rendszer működéséhez és a H tarifa igénybe vételéhez szükséges a meglévő elektromos hálózat teljesítményének növelése. A beruházó - Tiszaföldvár Város Önkormányzata - benyújtotta a szolgáltató (EON) felé a teljesítmény-növelésnek igényét. Az EON az előzetes áramszolgáltatói tájékoztatóját 2018. szeptember 4-én küldte meg, melyben rögzítette, hogy a külső elektromos hálózat kiépítése az Iskola úton történik, és a mérőóra szekrényt is erre az oldalra kéri elhelyezni.

¹ vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám



A kivitelező az előzetes áramszolgáltatói tájékoztatót véleményezte, és jelezte, hogy a **helyszíni adottságok nincsenek összhangban az áramszolgáltatói tájékoztatóban foglaltakkal**, mert a telek nyugati határa mentén a Szondi vezér úton már ki van építve a betápláló vezeték.

A fentiek miatt kezdeményezték helyszíni bejárást a kivitelező és az EON képviselőinek részvételével a felmerült probléma tisztázása érdekében. A helyszíni bejárásra 2018. szeptember 25-én került sor, melyen az EON képviselői is megállapították hogy az épület elektromos energia megtáplálása a Szondi útról célszerű, ezért módosítani fogja soron kívül az előzetes áramszolgáltatói tájékoztatót.

A módosított áramszolgáltatói tájékoztatót a Hivatal 2018. október 1-én kapta kézhez, melyben a fogyasztásmérő szekrény és a betáplálási kábel kiépítésének javaslata a Szondi útról történik.

A fentiek az elektromos tervek részleges átdolgozását igénylik, melyet a tervező 2018. október 5-i határidővel vállalt. Az EON ígérete szerint ennek jóváhagyása sürgősséggel fog történni, várhatóan 2018. október 15-ig elbírálásra kerül. A kivitelező jelezte, hogy a fenti **probléma tisztázásáig az elektromos kivitelezési munkákat nem tudja akadálytalanul végezni, ezért kezdeményezi a határidő október 25-ről november 30-ra történő módosítását.**

1.5. Szerződő felek a szerződés **9.6. pont** harmadik bekezdését **törlik szerződés szövegéből**, miután a számlák kiállításakor nem alkalmazzák a fordított ÁFA fizetést, figyelemmel arra, hogy az elvégzendő munkák nem építési engedély kötelesek.

A törölt szöveg az alábbi:

„9.6.

Az építési tevékenység a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a alapján fordított adózás alá eső tevékenység: a beszerzés tárgyát képező építési beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik.”

1.6. Szerződő felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződésmódosítás 6 példányban készült, amelyből 3 példány Kivitelezőt, 3 példány Megrendelőt illeti meg.

Kelt: Tiszaföldvár, 2018. október 12.


.....
Megrendelő




STÍLUSTERV KFT.
Szolnok, Baross út 41/A.
Adószám: 2598135-2-16
B.sz.: 12050008-N/1536504-00100009

.....

Kivitelező

Ellenjegyzem:

Tiszaföldvár, 2018. október 12.


.....
pénzügyi ellenjegyző

Melléklet:

1. számú melléklet: Kivitelező pénzügyi-műszaki ütemterve
2. számú melléklet: Műszaki dokumentáció